

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 r.

I.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>849 000,00</b>		<b>111 000,00</b>	<b>110 250,24</b>	<b>99,32%</b>
1	Budowa wodociągu w Drużynie etap I i etap II	849 000,00	Wybudowano I etap wodociągu.	111 000,00	110 250,24	99,32%
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>1 494 490,40</b>		<b>504 165,40</b>	<b>501 332,00</b>	<b>99,44%</b>
2	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	1 473 866,00	Wykonano projekt remontu mostu. Przeprowadzono część remontu szosy.	483 541,00	480 707,60	99,41%
3	Budowa chodnika w Czapurach (fundusz sołecki)	20 624,40	Wybudowano chodnik.	20 624,40	20 624,40	100,00%
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>92 594 373,86</b>		<b>16 645 105,86</b>	<b>16 121 932,59</b>	<b>96,86%</b>
4	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	1 871 020,00	Zadanie wykonane. Wybudowano chodnik, ścieżkę rowerową oraz ułożono warstwę ścieralną.	723 090,00	722 882,48	99,97%
5	Budowa ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	1 501 500,00	Wybudowano chodnik lewostronny.	55 000,00	54 524,79	99,14%
6	Budowa obwodnicy miasta Mosina - I etap, droga łącząca drogę powiatową nr 2465P z drogą wojewódzką nr 431	11 472 838,00	Wykonano projekt.	170 000,00	168 848,00	99,32%
7	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnika oraz drogą do szpitala w Puszczykowie	6 950 000,00	Koncepcja projektowa	285 000,00	284 992,00	100,00%
8	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta -projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa	11 220 000,00	ul. Krasickiego wykonana, ul. Strzelecka w trakcie realizacji, ul. Skryta - uzyskano pozwolenie na budowę.	6 550 000,00	6 545 974,30	99,94%
9	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, Chodkiewicza, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinku: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	17 500 000,00	Wykonano ul. Boczna w Krośnie. ul. Ogrodowa, Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Piaskowa, Kozia - wykonano dokumentację, w trakcie podziały. Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Spokojna, Dębowa, Jodłowa -uzyskano pozwolenia na budowę. Gałczyńskiego, Czereśniowa, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Polna, Lipowa - dokumentacja w trakcie. Ul. Krosińska - W trakcie wykonywania raport o oddziaływaniu na środowisko.	1 500 000,00	1 474 692,73	98,31%

10	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	3 350 000,00	ul. Poznańska - wykonano nakładkę , ul Piotrowska- zadanie wykonane, ul. Szkolna- wykonano projekt drogi z odwodnieniem i uzyskano pozwolenie na budowę , ul. Żwirowa- opracowano koncepcję odwodnienia drogi.	680 000,00	640 217,09	94,15%
11	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna	10 415 000,00	ul.Kasprowicza- wykonano chodnik z lewej strony, ul.Bajera-wykonano I etap budowy chodnika, ul.Długa w Radzewicach - wykonano I etap budowy, ul. Główna w Pecnej - wykonano I etap budowy, Krajkowo- wykonano, Torowa-wykonano, ul.Jasna,Piaskowa,Słoneczna, Ptasia, Sosnowa, Różana, Borkowice - uzyskano pozwolenia na budowę, ul.Dembowskiego - wykonane, ul.Podleśna Wiórek - wykonane.	1 900 000,00	1 802 842,02	94,89%
12	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	2 080 000,00	Wybudowano ścieżkę rowerową Sasinowo-Rogalinek, uzyskano pozwolenie na mostek ścieżki rowerowej Dymaczewo Stare-Dymaczewo Nowe	200 000,00	183 344,69	91,67%
13	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	5 473 000,00	Czarnokurz- wykonano zbiornik retencyjny, ul. Wodna, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Świerkowa, Chopina - uzyskano decyzje ZRID i pozwolenie na budowę. Przystąpiono do budowy ul.Wodnej i Leśnej.	3 775 000,00	3 765 289,12	99,74%
14	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14 000 000,00	Uzyskano mapy nieaktualizowane. Wystąpiono do Aquanet o warunki techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.W trakcie realizacja podziałów.	9 000,00	8 635,65	95,95%
15	Nowoczesne targowisko	1 805 000,00	Zakręcono III etap .Wykonano płytę parkingową z chodnikami.	325 000,00	324 233,70	99,76%
16	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700 000,00	Wykonany projekt z pozwoleniem na budowę . Wykonano II część bulwarów od ul.Niezlomnych do targowiska.	117 000,00	116 901,62	99,92%
17	Kanalizacja deszczowa Krosinko I i II etap ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego	4 200 000,00	Realizacja , w jednym wykopie, wspólnie z AQUANET.	300 000,00	610,00	0,20%
18	Budowa chodników (fundusz sołecki)	56 015,86	Wykonano chodnik oraz w Krośnie ekran zieleni oddzielający ścieżkę rowerową od jezdni.	56 015,86	27 944,40	49,89%
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6060</b>		<b>5 500,00</b>		<b>5 500,00</b>	<b>4 534,94</b>	<b>82,45%</b>

19	Zakup wiaty przystankowej (fundusz sołecki)	5 500,00	Zakupiono i zamontowano wiatę.	5 500,00	4 534,94	82,45%
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>4 235 000,00</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>787 642,99</b>	<b>75,73%</b>
20	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Mosinie	1 040 000,00	Wykonano projekt z pozwoleniem na budowę.	40 000,00	37 649,20	94,12%
21	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1 445 000,00	Wybudowano budynek z 12 mieszkaniami. Trwają odbiory i przekazanie do użytkowania	750 000,00	749 993,79	100,00%
22	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	Przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu na II etap.	250 000,00	-	0,00%
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>979 000,00</b>		<b>979 000,00</b>	<b>978 439,94</b>	<b>99,94%</b>
23	Wykup gruntów	979 000,00	Zadanie realizowane systematycznie każdego roku.	979 000,00	978 439,94	99,94%
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>1 339 094,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 145,60</b>	<b>98,58%</b>
24	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1 339 094,00	Zadanie realizowane systematycznie każdego roku.	60 000,00	59 145,60	98,58%
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>		<b>3 254 048,00</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>2 194 914,51</b>	<b>95,43%</b>
25	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	3 254 048,00	W trakcie realizacji.	2 300 000,00	2 194 914,51	95,43%
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>4 150 250,00</b>		<b>680 250,00</b>	<b>581 695,61</b>	<b>85,51%</b>
26	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 715 000,00	Wykonano I etap budowy sali - stan surowy zamknięty.	515 000,00	420 418,60	81,63%
27	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420 000,00	Wykonano przebudowę dachu i adaptację strychu na potrzeby szkoły .	150 000,00	146 027,01	97,35%
28	"Radosna Szkoła" - place zabaw	15 250,00	Wykonano projekty placów zabaw.	15 250,00	15 250,00	100,00%
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>3 440 000,00</b>		<b>895 000,00</b>	<b>877 282,73</b>	<b>98,02%</b>
29	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	1 400 000,00	Wykonano projekt.	35 000,00	34 513,80	98,61%
30	Budowa przedszkola w Wiórku	2 040 000,00	Wykonane. Wybudowano przedszkole trzyoddziałowe z zapleciami i placem zabaw .	860 000,00	842 768,93	98,00%
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 435 000,00</b>		<b>345 000,00</b>	<b>341 948,42</b>	<b>99,12%</b>
31	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 435 000,00	Wykonane. Rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego oraz wykonano nowe projekty z uzyskaniem pozwoleń na budowę.	345 000,00	341 948,42	99,12%
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>32 399,63</b>		<b>32 399,63</b>	<b>32 234,20</b>	<b>99,49%</b>

32	Utwardzenie terenów placów zabaw (fundusz sołecki)	32 399,63	Zadanie zrealizowane.	32 399,63	32 234,20	99,49%
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>85 842,02</b>		<b>85 842,02</b>	<b>66 263,32</b>	<b>77,19%</b>
33	Świetlice wiejskie - modernizacja budynków i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	85 842,02	Wykonane modernizacje obiektów i utwardzenia dojeżdż.	85 842,02	66 263,32	77,19%
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>20 624,40</b>		<b>20 624,40</b>	<b>23,00</b>	<b>0,11%</b>
34	Budowa boiska sportowego (fundusz sołecki)	20 624,40	Wyznaczono granice działki.	20 624,40	23,00	0,11%
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>1 498 000,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>20 212,55</b>	<b>96,25%</b>
35	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	1 498 000,00	Wykonano I etap, przygotowywana realizacja.	21 000,00	20 212,55	96,25%
<b>Ogółem</b>		<b>116 412 622,31</b>		<b>23 724 887,31</b>	<b>22 677 852,64</b>	<b>95,59%</b>

BURMISTRZ  
*mer Zofia Jędrzejka*